

### Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений и государственных программах Красноярского края

В рамках участия в реализации 11 государственных программ Красноярского края (далее – ГП) плановый объем привлекаемых средств составил 2 418,5 млн руб., что ниже планового объема денежных средств 2018 года на 4,1% (2 523,1 млн руб.).

За отчетный период израсходовано 2 138,7 млн руб., что составляет 88,4% от плановых средств. Из них:

- по двум ГП, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по четырехсторонним Соглашениям (краевой бюджет, ПАО «ГМК «Норильский никель», тарифная составляющая) – израсходовано 767,4 млн руб. на переселение граждан и 430,9 млн руб. на модернизацию и развитие объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;
- в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» ГП «Развитие транспортной системы» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 831,0 млн руб. (краевой бюджет);
- в рамках ГП «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» на благоустройство территорий – израсходовано 71,2 млн руб. (федеральный и краевой бюджеты);
- в рамках поступивших денежных средств по 9 ГП израсходовано 38,3 млн руб. (федеральный и краевой бюджет).

Таблица 1

#### Итоги участия в государственных программах Красноярского края за 2019 год

№	Наименование государственной программы/ заявитель	Выделено из КБ, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения	Результат выполнения мероприятий в рамках ГП
<b>Информация о денежных средствах, поступивших по итогам конкурсных процедур</b>					
<b>1</b>	<b>Развитие культуры и туризма</b>	<b>145,7</b>	<b>145,7</b>	<b>100,0</b>	
1.1	МБУ «ЦБС»	145,7	145,7	100,0	Средства направлены на комплектование книжного фонда библиотеки: ФБ – 7,4 тыс. руб. КБ – 138,3 тыс. руб.
<b>2</b>	<b>Развитие физической культуры и спорта</b>	<b>7 841,0</b>	<b>7 825,3</b>	<b>99,8</b>	
2.1	Управление по спорту Администрации города Норильска	500,0	500,0	100,0	Средства израсходованы на приобретение оборудования и инвентаря для МБУ «Спортивный комплекс «Талнах»
2.2	Управление по спорту Администрации города Норильска	1 991,3	1 991,3	100,0	Субсидия направлена на развитие детско-юношеского спорта: 1. Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем. 2. Обеспечение спортивной экипировкой в соответствии с Федеральным стандартом. 3. Обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно.

№	Наименование государственной программы/ заявитель	Выделено из КБ, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения	Результат выполнения мероприятий в рамках ГП
					4. Обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных и тренировочных мероприятий. 5. Осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля
2.3	Управление по спорту Администрации города Норильска	5 349,7	5 334,0	99,7	Субсидия направлена на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки: 1. Обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий (в т.ч. тренировочных) и обратно. 2. Обеспечение проживанием в период проведения спортивных и тренировочных мероприятий. 3. Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной подготовки, в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта. 4. Обеспечение спортивной экипировкой в соответствии с федеральным стандартом
<b>3</b>	<b>Молодежь Красноярского края в XXI веке</b>	<b>4 219,6</b>	<b>3 466,9</b>	<b>82,2</b>	
3.1	Управление по спорту Администрации города Норильска (МБУ «Молодежный центр»)	4 219,6	3 466,9	82,2	Организация мероприятий МБУ «Молодежный центр» в рамках флагманских программ, реализуемых на территории города. За отчетный период проведено 18 мероприятий с охватом 20985 чел. Неиспользованный остаток в размере 752,7 т.р. к концу года образовался по следующим причинам: -в результате малого количества поддержанных проектов в рамках инфраструктурного проекта «Территория-2020» в связи с жесткими требованиями по реализации программ общественного развития (36 из 100 единиц); -в связи с сокращением продолжительности времени пребывания работников в командировках; -оплаты расходов при направлении студентов и спортсменов на мероприятия за счет Агентства Красноярского края; -сокращением средств на вознаграждения по договорам ГПХ в связи с самостоятельным проведением мероприятий сотрудниками МБУ «Молодежный

№	Наименование государственной программы/ заявитель	Выделено из КБ, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения	Результат выполнения мероприятий в рамках ГП
					центр»
4	Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края	1 509,5	1 509,5	100,0	
4.1	УПРиУ	1 509,5	1 509,5	100,0	Финансовая поддержка за счет средств краевого бюджета была оказана 3 субъектам предпринимательской деятельности на возмещение авансового лизингового платежа, уплачиваемого лизинговыми компаниям, на приобретение оборудования в целях создания и развития, либо модернизации производства товаров
5	Содействие развитию местного самоуправления	15 602,8	15 436,4	98,9	
5.1	Финансовое управление Администрации города Норильска МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства»	3 602,8	3 602,8	100,0	Денежные средства израсходованы на следующие направления: - 360,3 тыс. руб. на поощрение сотрудников органов местного самоуправления в результате достижения наилучших показателей деятельности (исполнение Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»); - 3 242,5 тыс. руб. на замену 115 оконных блоков в ДС №74
5.2	МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства»	4 500,0	4 333,6	96,3	Средства направлены на ремонт металлической кровли здания МБОУ «СШ № 40» с выводом воздухопроводов. Экономия в результате фактически выполненных работ составила 166,4 тыс. руб.
5.3		7 500,0	7 500,0	100,0	Средства направлены на комплекс строительно-монтажных работ по ремонту здания МБУ «Дворец спорта «Арктика»: в зале хореографии, помещениях манежа, входной группе, замену светильников легкоатлетического манежа без замены проводниковой электрической сети
6	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края	4 600,8	4 600,8	100,0	
6.1	Управление жилищного фонда Администрации города Норильска	4 600,8	4 600,8	100,0	Предоставлены социальные выплаты 12 молодым семьям на приобретение жилья:

№	Наименование государственной программы/ заявитель	Выделено из КБ, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения	Результат выполнения мероприятий в рамках ГП
					КБ – 2 923,3 тыс. руб.; ФБ – 1 677,5 тыс. руб.
<b>7</b>	<b>Развитие образования</b>	<b>5 012,1</b>	<b>4 915,0</b>	<b>98,1</b>	
7.1	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	5 012,1	4 915,0	98,1	Средства направлены на устранение замечаний контрольно-надзорных органов в отношении МБОУ «Школа-интернат №2» в части приведения в соответствие с нормами СанПиН лестничных маршей учебного корпуса. Экономия в результате фактически выполненных работ составила 97,1 тыс. руб.
<b>8</b>	<b>Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов</b>	<b>9 996,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
8.1	Управление городского хозяйства Администрации города Норильска	9 996,9	0,0	-	Средства были выделены на приобретение контейнерного оборудования: - бункер ТК0 8 куб.м. 125 шт.; - контейнер ТК0 0,75 куб.м. 321 шт. Исполнение за отчетный период отсутствует по следующей причине: денежные средства были выделены в мае 2019 года, в результате мониторинга предложений от поставщиков был выявлен факт недостаточного финансирования на оплату цены контракта на приобретение оборудования. В конце сентября 2019 года было принято решение об увеличении софинансирования из МБ, после размещения заявки на поставку данного оборудования определен единственный участник, который впоследствии был включен в реестр недобросовестных поставщиков из-за отсутствия информации о выданной банковской гарантии в реестре банковских гарантий
<b>9</b>	<b>Развитие транспортной системы</b>	<b>427,9</b>	<b>418,2</b>	<b>97,7</b>	
9.1	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	302,4	292,7	96,8	Средства направлены на приобретение 7 электронных стендов с изображениями схем безопасного движения к общеобразовательным организациям для 7 образовательных учреждений города. Экономия по факту составила 9,7 т.р.
9.2	Управление общего и дошкольного образования Администрации	70,5	70,5	100,0	Средства направлены на приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме фор-

№	Наименование государственной программы/ заявитель	Выделено из КБ, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения	Результат выполнения мероприятий в рамках ГП
	города Норильска				мировать навыки безопасного поведения на дороге, для МАДОУ «Детский сад №2 «Умка»
9.3	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	55,0	55,0	100,0	Приобретены 2 758 световозвращающих приспособления для учащихся первых классов 37 муниципальных общеобразовательных организаций
<b>ИТОГО:</b>		<b>49 356,3</b>	<b>38 317,8</b>	<b>77,6</b>	
<b>Информация о денежных средствах, поступивших в рамках реализации четырехсторонних Соглашений</b>					
<b>1</b>	<b>Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан</b>	<b>992 200,0</b>	<b>767 365,0</b>	<b>77,3</b>	
1.1	Управление жилищного фонда Администрации города Норильска	992 200,0	767 365,0	77,3	Вручены свидетельства 422 семьям (703 человека) на сумму 767 365,0 тыс. руб., из которых по состоянию на 01.01.2020 реализовано 386 свидетельств (639 человек) на сумму 699 478,1 тыс. руб. (срок реализации свидетельств – до 25.06.2020)
<b>2</b>	<b>Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности</b>	<b>469 726,1</b>	<b>430 895,0</b>	<b>91,7</b>	
2.1	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска	469 726,1	430 895,0	91,7	Средства направлены на: 1. Модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, работы выполнены на 14 объектах; 2. Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда, работы выполнены на 74 объектах (35 зданий – завершение работ в 2019 году, 39 объектов – проектная документация); 4. Снос 1 здания по адресу: р-н Кайеркан, ул.Надеждинская, д.26; 3. Ремонт 160 квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда. Неполное освоение денежных средств обусловлено: - отсутствием заявок от подрядчиков на выполнение работ по ремонту коллекторов; - длительным прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости капитального ремонта объектов и ограниченной численностью подрядных организаций на территории (при выполнении работ по со-

№	Наименование государственной программы/ заявитель	Выделено из КБ, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения	Результат выполнения мероприятий в рамках ГП
					хранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда; -экономией по факту выполненных работ
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 461 926,1</b>	<b>1 198 260,0</b>	<b>82,0</b>	
<b>Информация о денежных средствах, поступивших на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения</b>					
<b>1</b>	<b>Развитие транспортной системы</b>	<b>836 033,2</b>	<b>830 992,1</b>	<b>99,4</b>	
1.1	МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска»	836 033,2	830 992,1	99,4	За отчетный период выполнено: - содержание 158,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; - содержание и техническое обслуживание 16 видеокамер; - содержание линий наружного освещения улично-дорожной сети и автомобильных дорог
<b>Информация о денежных средствах, поступивших в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»</b>					
<b>1</b>	<b>Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды</b>	<b>71 163,6</b>	<b>71 163,6</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска	31 318,4	31 318,4	100,0	Благоустройство 12 дворовых территорий ФБ - 29 752,5 тыс. руб. КБ - 1 565,9 тыс. руб. Работы на объектах завершены, выполнено: 1. Асфальтировка дворовых территорий (15 412 кв. м., в т.ч.: 13 648 кв.м. – дворовая территория, 1 764 кв.м. – проезды); 2. Установка 18 скамеек, 21 светильника и 21 урны; 3. Оборудованы 3 детских площадки.
1.2	Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства)	39 845,2	39 845,2	100,0	Благоустройство общественных территорий: 1. Район Талнах, территория в районе ул. Маслова и ул. Бауманской 2. Район Кайеркан, зона отдыха в районе домов 9 и 15 по ул. Победы ФБ – 37 852,9 тыс. руб. КБ – 1 992,3 тыс. руб. Работы на объектах завершены
<b>ВСЕГО:</b>		<b>2 418 479,2</b>	<b>2 138 733,5</b>	<b>88,4</b>	

### Реализация четырехсторонних Соглашений

На территории продолжается реализация 4-сторонних соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель»:

1. В соответствии с заключенным соглашением **по направлению переселения граждан** в благоприятные для проживания регионы РФ предусматривалось ежегодное финансирование с общим объемом 1 773,2 млн руб. на переселение 1126 семей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 830,0 млн руб., средств краевого бюджета – 113,2 млн руб. и средств ПАО «ГМК «Норильский Никель» в размере 830,0 млн руб.

С 2014 года началось сокращение финансирования мероприятий из федерального бюджета:

- в 2014 году – уменьшение на 5%, с 830,0 млн руб. до 788,5 млн руб.;
- в 2015 году – уменьшение на 54,5%, до 377,0 млн руб.

С 2016 года финансирование мероприятий из федерального бюджета полностью прекращено.

Действие Соглашения предусмотрено до 2020 года. В настоящее время на уровне Правительства Российской Федерации прорабатывается вопрос о включении соответствующих мероприятий в состав государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Кроме того, ПАО «ГМК «Норильский никель» считает целесообразным продолжить реализацию программы переселения граждан путем заключения нового Соглашения о сотрудничестве между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством строительства Красноярского края, Администрацией города Норильска и ПАО «ГМК «Норильский никель» сроком на 10 лет (до 2030 года).

На 2019 год плановое финансирование программы переселения с учетом г.Дудинка составило 992,2 млн руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский Никель» и средств краевого бюджета.

Таким образом, с 2016 года общее финансирование снижено на 44,0% (с 1 773,2 млн руб. в 2013 году до 992,2 млн руб. в 2019 году).

В 2019 году Управлением жилищного фонда Администрации города Норильска вручены свидетельства 422 семьям (703 человека) на сумму 767 365,0 тыс. руб., из которых по состоянию на 01.01.2020 реализовано 386 свидетельств (639 человек) на сумму 699 478,1 тыс. руб. (срок реализации свидетельств – до 25.06.2020).

За период 2011 – 2019 годов предоставлена возможность выезда в рамках реализации 4-х стороннего соглашения 6 732 семьям норильчан (13 440 чел.).

2. В соответствии с заключенным соглашением **по направлению модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда** реализуются мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск», утвержденной муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

На реализацию мероприятий по данному направлению четырехсторонним соглашением предусматривалось ежегодное финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 60,0 млн руб. До 2014 года данные параметры выдерживались. Однако в 2015 году финансирование было сокращено на 55,0% с 60,0

млн руб. до 27,0 млн руб., а с 2016 года финансирование мероприятий из федерального бюджета полностью прекращено

Таблица 2

***Исполнение мероприятий по модернизации инженерной инфраструктуры и жилищного фонда за 2019 год по источникам финансирования***

тыс. руб.

№ п/п	Направления и источники финансирования	План		Исполнение за 2019 год	
		2018	2019	сумма	% исп.
1	Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	128 850,0	110 766,9	70 671,7	63,8
	- <i>краевой бюджет</i>	50 000,0	31 916,9	30 257,3	94,8
	- <i>внебюджетные средства (тарифная составляющая)</i>	78 800,0	78 800,0	40 384,1	51,2
	- <i>местный бюджет (софинансирование)</i>	50,0	50,0	30,3	60,6
2	Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда	441 968,6	352 771,8	321 300,2	91,1
	- <i>краевой бюджет</i>	441 527,1	352 419,4	320 978,8	91,1
	- <i>местный бюджет (софинансирование)</i>	441,5	352,4	321,4	91,2
3	Снос аварийных и ветхих строений	20 592,2	20 692,2	18 823,3	91,0
	- <i>краевой бюджет</i>	20 571,6	20 571,6	18 706,6	90,9
	- <i>местный бюджет (софинансирование)</i>	20,6	120,6	116,7	96,8
4	Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда	118 547,3	64 884,7	61 013,3	94,0
	- <i>краевой бюджет</i>	117 901,3	64 818,2	60 952,3	94,0
	- <i>местный бюджет (софинансирование)</i>	646,0	66,5	61,0	91,7
	<b>Итого по Программе:</b>	<b>709 958,1</b>	<b>549 115,6</b>	<b>471 808,5</b>	<b>85,9</b>
	- <i>краевой бюджет</i>	<b>708 800,0</b>	<b>469 726,1</b>	<b>430 895,0</b>	<b>91,7</b>
	- <i>внебюджетные средства (тарифная составляющая)</i>	<b>78 800,0</b>	<b>78 800,0</b>	<b>40384,1</b>	<b>51,2</b>
	- <i>местный бюджет (софинансирование)</i>	<b>1 158,1</b>	<b>589,5</b>	<b>529,4</b>	<b>89,8</b>

Общий плановый объем финансирования мероприятий по четырехстороннему соглашению за счет всех источников на 2019 год составил 549 115,6 тыс. руб. (в т.ч. средства краевого бюджета – 469,7 млн руб., внебюджетные средства (тарифная составляющая) – 78,8 млн руб., средства местного бюджета – 0,6 млн руб.), что ниже уровня 2018 года на 22,7% (709 958,1 млн руб.).

По состоянию на 01.01.2020 исполнение по мероприятиям за счет всех источников составило 471 808,5 тыс. руб. или 85,9% от плана, выполнены следующие работы:

1. По **модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры** (ремонт коллекторов):

Всего в 2019 году за счет всех источников финансирования планировалось выполнение работ на 15 объектах по замене 5 428 м.п. инженерных сетей на сумму 110 766,9 тыс. руб.

Работы выполнены на 14 объектах, произведена замена 4 347,1 м.п. инженерных сетей на сумму 70 671,7 тыс. руб. (63,8% от плана):

- по работам, финансируемым за счет **бюджетных средств** (общий объем финансирования 31 966,9 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет – 31 916,9 тыс. руб. и местный бюджет – 50,0 тыс. руб.).

Работы выполнены в полном объеме на 2 объектах – 900 м.п. инженерных сетей на сумму 30 287,6 тыс. руб. (94,7% от плана), в т.ч. краевой бюджет – 30 257,3 тыс. руб. и местный бюджет – 30,3 тыс. руб., экономия по факту выполненных работ составила 1 679,3 тыс. руб.:

- канализация пр. Солнечный (р-н Центральный, проезд Солнечный), замена 592 м.п. инженерных сетей;

- коллектор по ул. Набережной Урванцева (г. Норильск, ул. Набережная Урванцева), замена 308 м.п. инженерных сетей.

- по работам, финансируемым за счет **внебюджетных источников** (тарифной составляющей), подрядные организации выполнили работы на 12 объектах (3 447,1 м.п., план 4 709,0 м.п. инженерных сетей) на сумму 40 384,1 тыс. руб. (51,2% от плана 78 800 тыс. руб.):

- магистральные сети ул. Ветеранов, коллектор по ул. Ветеранов, замена 340,7 м.п. инженерных сетей;

- камера переключения объектов «Теплосеть по ул. Ленинградской», замена 35,1 м.п. инженерных сетей;

- инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская), замена 589,5 м.п. инженерных сетей;

- коллектор г. Норильск ул. Комсомольская, д. 47а, д. 47б, д. 49в, замена 201,8 м.п. инженерных сетей;

- коллектор г. Норильск, ул. Набережная, д.9, д.15, замена 558,6 м.п. инженерных сетей;

- коллектор г. Норильск пр-т Ленинский, д.24, замена 214,8 м.п. инженерных сетей;

- коллектор г. Норильск, ул. Хантайская, д. 13, замена 222 м.п. инженерных сетей;

- вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, д.32, д.30, замена 454,8 м.п. инженерных сетей;

- коллектор г. Норильск р-н Кайеркан, ул. Надеждинская, замена 465,4 м.п. инженерных сетей;

- коллектор г. Норильск р-н Кайеркан, ул. Строительная, д.2г, замена 97,8 м.п. инженерных сетей;

– вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах ул.Рудная, д.13, замена 111,9 м.п. инженерных сетей;

– вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах ул.Федоровского, д. 6 - 1, 2 к., д. 8 - 1, 2 к., замена 154,7 м.п. инженерных сетей.

Причиной неполного освоения внебюджетных средств является более поздний срок начала работ на некоторых объектах, в связи с чем завершение планируется в 2020 году.

2. По **мероприятию «Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда»** на 2019 год были запланированы работы на 42 зданиях и подготовка проектной документации для 49 объектов для осуществления работ в 2020 году на общую сумму 352 771,8 тыс. руб. за счет всех источников (352 419,4 – краевой бюджет; 352,4 тыс. руб. – местный бюджет).

Кассовое исполнение на отчетную дату составило 321 300,2 тыс. руб. или 91,1% от плана (средства краевого – 320 978,8 тыс. руб. и средства местного бюджетов – 321,4 тыс. руб.).

В отчетном периоде выполнены работы:

– на 35 объектах – работы полностью завершены;

– для 39 объектов подготовлена проектная документация.

Причинами неполного выполнения работ по запланированным объектам являются:

– ограниченная численность подрядных организаций, осуществляющих работы по восстановлению конструкций «0» цикла на территории, в связи с чем конкурсы по отбору подрядных организаций на строительно-монтажные работы на отдельные объекты не состоялись, выполнение работ будет перенесено на 2020 год;

– неполучение (несвоевременное получение) заключений Красноярской краевой государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на объекты.

3. По **сносу аварийных и ветхих строений** в 2019 году был запланирован снос 1 здания по адресу: р-н Кайеркан, ул.Надеждинская, д.26 на сумму 20 692,2 тыс. руб. (средства краевого – 20 571,6 тыс. руб. и средства местного бюджетов – 120,6 тыс. руб.).

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2020 составило 18 823,3 тыс. руб. или 91,0% от плана (средства краевого – 18 706,6 тыс. руб. и средства местного бюджетов – 116,7 тыс. руб.).

Демонтаж здания выполнен в полном объеме, экономия в сумме 1 868,9 тыс. руб. сложилась по факту выполненных работ.

4. По **ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда** в 2019 году планировалось отремонтировать 160 квартир на сумму 64 884,7 тыс. руб. (за счет средств краевого – 64 818,2 тыс. руб. и местного бюджетов – 66,5 тыс. руб.).

По состоянию на 01.01.2020 работы выполнены в полном объеме на всех объектах, кассовое исполнение составило 61 013,3 тыс. руб. или 94,0% от плана (средства краевого – 60 952,3 тыс. руб. и средства местного бюджетов – 61,0 тыс. руб.), экономия в сумме 3 871,4 тыс. руб. сложилась по факту выполненных работ.